

## Časový harmonogram stavby: „Splašková kanalizace Jetřichov“ (aktualizace k 13.5.2015)

Níže Vám předkládáme časový harmonogram stavby. V jejím průběhu bude harmonogram průběžně upřesňován dle vývoje stavby a jeho aktuální podobu Vám budeme vždy dávat k dispozici prostřednictvím webových stránek obce ([www.jetrichov.cz](http://www.jetrichov.cz)) a na obecních vývěskách. Neberte tedy tento jako definitivní.

Značení jednotlivých částí kanalizace:

**Stoka A** - část od křižovatky na Loučné až po křižovatku U Suchánků, **Stoka A1** - část od křižovatky na Loučné směrem na Hynčice, **Stoka A1-1** - část od křižovatky na Loučné směrem na Ruprechtice, **Stoka A2** - část od křižovatky u Magdalény směrem na Meziměstí, **Stoka A3** - část od křižovatky u Magdalény směrem na Hejtmánkovice, **Stoka A4** - část v ulici ke škole, **Stoka A5** - část v ulici k Novákovi, Retrom, **Stoka A6** - část v ulici Faturum, Andršom, **Stoka A7** - část v úvoze vedle Sobola, **Stoka A8** - část v ulici k Hamplom, **Stoka A9** - část v ulici vedle hasičského hřiště, **Stoka A10** - část od křižovatky U Suchánků směrem na Pasa.

	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen
<b>STOKA A</b>		<b>30.3. 2015 - 1.7. 2015</b>		<b>III/3024</b>		
<b>stavba č. 1</b>		četa č. 1,2,3	četa č. 1,2,3	četa č. 1,2,3	<b>1.8. 2015 - 22.8. 2015 III/303 23</b>	
<b>stavba č. 3 STOKA A10</b>						četa č. 1
<b>STOKA A-1, A1-1</b>				<b>3.8. 2015 - 28.8. 2015 III/303 26</b>		
<b>stavba č. 4</b>						četa č. 3,4
<b>STOKA A2, A3</b>				<b>1.7. 2015 - 28.8. 2015 II/302</b>		
<b>stavba č. 2</b>					četa č. 1,2	četa č. 1,2
<b>STOKA A4</b>	četa č. 2					
<b>STOKA A5, A6</b>				četa č. 3		
<b>STOKA A7, A8</b>	četa č. 1					
<b>STOKA A9</b>	četa č. 3					
<b>TLAKOVÁ KANALIZACE AŠ2 - AŠ7</b>			četa č. 4	četa č. 4		
<b>TLAKOVÁ KANALIZACE - OSTATNÍ</b>						
<b>ČS1 a ČS2</b>			četa č. 4	četa č. 4		četa č. 4
<b>ČS4 a ČS5</b>			četa č. 4	četa č. 4		
<b>ČS6</b>					četa č. 4	
<b>ČS7</b>					četa č. 4	
<b>PŘECHODY VODNÍCH TOKŮ</b>						

	březen		duben				květen			
	13. týden	14. týden	15. týden	16. týden	17. týden	18. týden	19. týden	20. týden	21. týden	22. týden
<b>STOKA A</b>										
stavba č. 1			četa č. 2	četa č. 2	četa č. 2	četa č. 2	četa č. 3, 4	četa č. 3, 4	četa č. 3, 4	četa č. 3, 4
stavba č. 3 STOKA A10										
STOKA A-1, A1-1										
stavba č. 4										
STOKA A2, A3										
stavba č. 2										
STOKA A4										
STOKA A5, A6			četa č. 3, 4	četa č. 3, 4	četa č. 3, 4	četa č. 3, 4				
STOKA A7, A8	četa č. 1	četa č. 1								
STOKA A9	četa č. 3	četa č. 3								
TLAKOVÁ KANALIZACE AŠ2 - AŠ7			protlaky	četa č. 1	četa č. 1	četa č. 1				
TLAKOVÁ KANALIZACE - OSTATNÍ			protlaky							
ČS1 a ČS2							četa č. 1	četa č. 1	četa č. 1	četa č. 1
ČS4 a ČS5			četa č. 3, 4	četa č. 3, 4	četa č. 3, 4	četa č. 3, 4				
ČS6			četa č. 1							
ČS7										
<b>PŘECHODY VODNÍCH TOKŮ</b>										

Josef Gorgan  
starosta obce