

# PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

**k 30.7.2018**

- **ETAPA č. I - (Jetřichov – křižovatka odbočka na Vernéřovice)** - termín dokončení úplné uzavírky do 20.8.2018, následně ještě cca 14 dní dopravní značení pracovních míst - neomezuje dopravu.
- **ETAPA č. II - (křižovatka odbočka na Vernéřovice - Meziměstí kruhová křižovatka)** - termín uzavírky od 21.8.2018 do cca 15.11.2018 (v tomto úseku bude probíhat výstavba dešťové kanalizace (SO 303) v termínech od 3.9. do 7.10.2018),
- **ETAPA č. III - (od kruhové křižovatky v Meziměstí - po konec Meziměstí směrem na Starostín (SO 102)** - termín uzavírky od 30.7.2018 do 15.11.2018 (v tomto úseku bude probíhat výstavba dešťové kanalizace (SO 302) v termínech od 1.8. do 2.9.2018 a dešťová kanalizace (SO 301 - v souběhu s investicí VaK Náchod) od 13.8.2018 do 14.10.2018).
- **ETAPA č. IV (Starostín - Meziměstí)** - termín výstavby od 30.7.2018 do 15.11.2018 (výstavba mostního objektu SO 201, frézování, sanace, obrubníky) a dle klimatických podmínek pokládka ohrubné vrstvy, případně nevhodných klimatických podmínek proběhne po dohodě s hlavním inženýrem stavby pokládka finální vrstvy v jarních měsících roku 2019,