

Informace o průběhu výstavby splaškové kanalizace Jetřichov

V pondělí 27. října byla zahájena realizace projektu „Splašková kanalizace Jetřichov“ spolufinancovaného z OPŽP. Stavební práce byly zahájeny u mostu přes řeku Stěnavu v komunikaci III/30326. Práce ve vozovce byly ze strany SÚS pro letošní rok povoleny do konce listopadu. Zatím bylo položeno cca 250m kanalizace.

V období prosinec 2014 až březen 2015, pokud bude vyhovující počasí, by měly práce pokračovat mimo silnici. Nejprve je plánována výstavba části veřejné kanalizace v prostoru mezi č.p. 107 (Sobol) a 202 (Čuda) směrem k č.p. 213 (Pázler). Dále by se v tomto období mělo pokračovat částí kanalizace v boční ulici u hasičského hřiště směrem k č.p. 52 (Janoušek) a tlakovou kanalizací od Loučné směrem k ČOV v Meziměstí.

V období březen – duben (opět v závislosti na počasí) by měla být realizována část v ulici od č.p. 202 (Čuda) směrem k č.p. 206 (Hampl).

Od jara 2015 budou dále probíhat i práce na hlavní části kanalizace ve vozovce a budou prováděny i práce na jednotlivých přípojkách. Práce již budou prováděny na několika místech současně.

O dalším postupu Vás budeme aktuálně informovat.

Josef Gorgan
starosta obce